



Grupo **Êxito**  
Projetos e Empreendimentos

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL POR ETAPA	30 dias	60 dias	90 dias
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 128.050,14 140,98%	R\$ 48.533,61 37,90%	R\$ 50.163,25 39,17%	R\$ 29.353,27 22,92%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 96.590,39 100,00%	R\$ 96.590,39 100,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 302.144,10 200,00%	R\$ 151.072,05 50,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 151.072,05 50,00%
4.0	TERRAPLANAGEM	R\$ 22.329,39 125,00%	R\$ 17.863,51 80,00%	R\$ 4.465,88 20,00%	R\$ 0,00 0,00%
5.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 366.496,54 200,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 293.197,23 80,00%	R\$ 73.299,31 20,00%
6.0	DRENAGEM	R\$ 1.728.944,87 120,00%	R\$ 691.577,95 40,00%	R\$ 691.577,95 40,00%	R\$ 345.788,97 20,00%
7.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 8.698,92 270,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 8.698,92 100,00%
<b>TOTAL GERAL &gt;</b>		<b>R\$ 2.653.254,35</b>			
		<b>PORCENTAGEM MENSAL</b>	<b>37,90%</b>	<b>39,17%</b>	<b>22,92%</b>
		<b>CUSTO MENSAL</b>	<b>R\$ 1.005.637,51</b>	<b>R\$ 1.039.404,31</b>	<b>R\$ 608.212,52</b>
		<b>PORCENTAGEM ACUMULADA</b>	<b>37,90%</b>	<b>77,08%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>CUSTO ACUMULADO</b>	<b>R\$ 1.005.637,51</b>	<b>R\$ 2.045.041,83</b>	<b>R\$ 2.653.254,35</b>