



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ - MT
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL
Praça São Francisco de Assis, 128, Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000,
Aripuanã – MT, Fone : (66) 3565 – 3900
www.aripuanã.mt.gov.br

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA
RODOVIA MT-208, COM EXTENSÃO DE 1,70KM.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							1º TERMO ADITIVO		1º MEDIÇÃO		ACUMULADO				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE	UNITÁRIO SEM BDI (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	%	
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES															
SUB-TOTAL 1.0							3.916.007,60		0,00						
2.0 TERRAPLANAGEM															
SUB-TOTAL 2.0							307.793,28		0,00						
3.0 PAVIMENTAÇÃO															
3.1	4011209	Regularização do subleito	m²	18.468,000	1,12	1,40	25.855,20	2.102,00	2.942,80	2.102,00	R\$ 2.942,80	2.102,00	2.942,80	100,00%	
3.3	4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	0,000	11,42	14,31	0,00	3.910,00	55.952,10	3.850,00	R\$ 55.093,50	3.850,00	55.093,50	98,47%	
3.3	96389	Base de solo melhorado com 2% de cimento	m³	2.677,500	61,67	77,24	206.810,10	1.028,50	79.441,34	950,00	R\$ 73.378,00	950,00	73.378,00	92,37%	
SUB-TOTAL 3.0							768.735,92		138.336,24		131.414,30		131.414,30	95,00%	
4.0 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO															
4.3	M1943	Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	t	53,740	4.502,22	5.177,55	278.241,53	75,25	389.606,50	74,00	R\$ 383.138,70	74,00	383.138,70	98,34%	
SUB-TOTAL 4.0							395.211,74		389.606,50		383.138,70		383.138,70	98,34%	
5.0 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO															
5.3	M1943	Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	t	53,740	566,81	651,83	35.029,34	75,25	49.049,69	74,00	R\$ 48.235,42	74,00	48.235,42	98,34%	
SUB-TOTAL 5.0							54.421,27		49.049,69		48.235,42		48.235,42	98,34%	
6.0 TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO															
6.1	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário (subbase e base)	t.Km	46.556,324	0,99	1,24	57.729,84	38.227,39	47.401,96	38.227,39	R\$ 47.401,96	38.227,39	47.401,96	100,00%	
SUB-TOTAL 6.0							390.717,77		47.401,96		47.401,96		47.401,96	100,00%	
7.0 DRENAGEM															
SUB-TOTAL 8.0							6.709.905,64		0,00						
8.0 SINALIZAÇÃO															
SUB-TOTAL 9.0							79.040,63		0,00						
9.0 COMPONENTE AMBIENTAL															
SUB-TOTAL 10.0							20.491,41		0,00						
SUB-TOTAL GERAL							12.642.325,00		624.394,39		610.190,38		610.190,38		
TOTAL DO ORÇAMENTO							12.642.325,00		624.394,39		610.190,38		610.190,38	97,73%	

19 de dezembro de 2023

Roberto Antonio de Carvalho Junior
Eng.Civil CREA 55134