



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ - MT
 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL
 Praça São Francisco de Assis, 128, Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000,
 Aripuanã – MT, Fone : (66) 3565 – 3900
 www.aripuanã.mt.gov.br

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
 DA RODOVIA MT-208, COM EXTENSÃO DE 1,70KM.

Rodovia: MT-208

Trecho: Entr. MT-183(A) - Início Duplicação (ARIPUANÃ)

Subtrecho: Fim da Pavimentação - Início Duplicação (ARIPUANÃ)

Extensão: 1,70 km

CONTRATO N.º 97/2023

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 006/2023.

Período de Medição:
 05/12/2023 a 23/01/2024

VALOR INICIAL (LICITAÇÃO):	R\$	12.900.350,21
VALOR CONTRATADO:	R\$	12.642.325,00
PERCENTUAL DE DESCONTO:		2,00%

RESUMO DE MEDIÇÃO

4º MEDIÇÃO - 01/24

ACUMULADO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE	UNITÁRIO SEM BDI (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANTIDADE	TOTAL (R\$)	QUANTIDADE	VALOR	%	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.2	s/c	Administração Local de Obras	cj	1,000	1.412.957,83	1.769.870,97	1.769.870,97	0,10	176.987,10	0,57	1.008.826,45	57,00%	
							SUB-TOTAL 1.0		176.987,10		2.700.347,92	68,96%	
2.0	TERRAPLANAGEM												
							SUB-TOTAL 2.0				307.793,30	100,00%	
3.0	PAVIMENTAÇÃO												
							SUB-TOTAL 3.0				768.735,91	100,00%	
4.0	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO												
							SUB-TOTAL 4.0				395.211,83	100,00%	
5.0	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO												
							SUB-TOTAL 5.0				54.421,55	100,00%	
6.0	TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO												
							SUB-TOTAL 6.0				390.717,83	100,00%	
7.0	DRENAGEM												
7.1	2003373	Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	3.364,800	51,72	64,78	217.971,74	2.100,00	136.038,00	3.200,00	207.296,00	95,10%	
							SUB-TOTAL 8.0		136.038,00		1.931.926,54	28,79%	
8.0	SINALIZAÇÃO												
							SUB-TOTAL 9.0				0,00	0,00%	
9.0	COMPONENTE AMBIENTAL												
							SUB-TOTAL 10.0				0,00	0,00%	
							SUB-TOTAL GERAL				6.549.156,88	51,80%	
							TOTAL DO ORÇAMENTO	R\$ 12.642.325,00		R\$ 313.025,10		R\$ 6.549.156,88	51,80%

ROBERTO ANTONIO DE CARVALHO JUNIOR
 ENG. CIVIL - CREA/MT 55134