



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA - MT**  
**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL**  
Praça São Francisco de Assis, 128, Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000,  
Aripuana – MT, Fone : (66) 3565 – 3900  
www.aripuana.mt.gov.br

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO  
E PAVIMENTACAO DA RODOVIA MT-208, COM  
EXTENSAO DE 1,70KM.**

Rodovia: MT-208  
Trecho: Entr. MT-183(A) - Início Duplicação (ARIPUANÃ)  
Subtrecho: Fim da Pavimentação - Início Duplicação (ARIPUANÃ)  
Extensão: 1,70 km

VALOR INICIAL (LICITAÇÃO):	R\$ 12.900.350,21
VALOR CONTRATADO:	R\$ 12.642.325,26
PERCENTUAL DE DESCONTO:	2,00%

TERMO ADITIVO N°. 31/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO  
24/01/2024 à 11/03/2024

CONTRATO N.º 97/2023  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 006/2023.

1ª REVISÃO DE PROJETO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS		SUPRESSÃO		5ª MEDIÇÃO - 03/24		ACUMULADO		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT	UNITÁRIO SEM BDI (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	TOTAL (R\$)	QUANT	VALOR	%
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>															
1.1	s/c	Instalação de Canteiro e Acampamento	cj	1,000	976.169,42	1.222.749,81	1.222.749,81			1,00	1.222.749,81	-1,00	-1.222.749,81	0,00	0,00	REVISÃO
1.2	s/c	Instalação de Canteiro e Acampamento	cj	1,000	966.691,10	1.210.877,27	0,00	1,00	1.210.877,26			1,00	1.210.877,27	1,00	1.210.877,27	100,00%
1.3	s/c	Administração Local de Obras	cj	1,000	1.412.957,83	1.769.870,97	1.769.870,97					0,10	176.987,10	0,67	1.185.813,55	67,00%
1.4	s/c	Mobilização e desmobilização de Pessoal	cj	1,000	34.465,20	43.171,10	43.171,10							0,50	21.585,55	50,00%
1.5	s/c	Mobilização e Desmobilização de Equipamento Pesados e Rodantes	cj	1,000	689.795,40	864.037,71	864.037,71							0,50	432.018,86	50,00%
1.6	5213570	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I	m2	25,000	484,35	606,69	15.167,25							25,00	15.167,25	100,00%
1.7	5216111	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	und	6,000	134,49	168,46	1.010,76							0,00	0,00	0,00%
<b>SUB-TOTAL 1.0</b>							<b>3.916.007,60</b>		<b>1.210.877,26</b>		<b>1.222.749,81</b>		<b>165.114,55</b>		<b>R\$ 2.865.462,47</b>	<b>73,40%</b>
<b>2.0</b>	<b>TERRAPLANAGEM</b>															
<b>SUB-TOTAL 2.0</b>							<b>307.793,28</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>R\$ 307.793,30</b>	<b>100,00%</b>
<b>3.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>															
<b>SUB-TOTAL 3.0</b>							<b>768.735,92</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>R\$ 768.735,91</b>	<b>100,00%</b>
<b>4.0</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFALTICO</b>															
<b>SUB-TOTAL 4.0</b>							<b>395.211,74</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>R\$ 395.213,83</b>	<b>100,00%</b>
<b>5.0</b>	<b>TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO</b>															
<b>SUB-TOTAL 5.0</b>							<b>54.421,27</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>R\$ 54.421,55</b>	<b>100,00%</b>
<b>6.0</b>	<b>TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO</b>															
<b>SUB-TOTAL 6.0</b>							<b>390.717,77</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>R\$ 390.717,83</b>	<b>100,00%</b>
<b>7.0</b>	<b>DRENAGEM</b>															
7.1	2003373	Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	3.364,800	51,72	64,78	217.971,74	83,55	5.412,36					3.200,00	207.296,00	92,80%
7.2	2003636	Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 02 - areia e brita comerciais	unid.	49,000	2.470,00	3.093,92	151.602,08							37,00	114.475,04	75,51%
7.3	2003644	Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais	unid.	2,000	2.220,15	2.780,95	5.561,90	10,00	27.809,50					2,00	5.561,90	16,67%
7.4	99244	Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1,5x2 m, profundidade = 1,40 m, excluindo tampão. AF_12/2020_PA	unid.	14,000	5.114,44	6.406,34	89.688,76	5,00	32.031,70					14,00	89.688,76	73,68%
7.5	99247	Acréscimo para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1,5x2 m. AF_12/2020	unid.	30,300	2.003,75	2.509,89	76.049,66			0,90	2.258,90			21,40	53.711,65	72,79%
7.6	99290	Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1,5x1,5 m, profundidade = 1,40 m, excluindo tampão. AF_12/2020_pa	unid.	8,000	4.191,72	5.250,54	42.004,32			5,00	26.252,70			3,00	15.751,62	100,00%
7.7	99241	Acréscimo para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1,5x1,5 m. AF_12/2020	unid.	11,400	1.758,56	2.202,77	25.111,57			9,70	21.366,87			1,70	3.744,71	100,00%
7.8	98114	Tampa circular para esgoto e drenagem, em ferro fundido, diâmetro interno = 0,6 m. AF_12/2020	unid.	54,000	691,11	865,68	46.746,72			32,00	27.701,76			12,00	10.388,16	54,55%
7.9	2003822	Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação	m	148,000	237,80	297,86	44.083,28	274,00	81.613,64					148,00	44.083,28	35,07%
7.10	2003826	Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação	m	171,000	332,87	416,95	71.298,45			1,00	416,95	-1,00	-416,95	170,00	70.881,50	100,00%
7.11	2003830	Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e instalação	m	100,000	538,57	674,61	67.461,00							100,00	67.461,00	100,00%
7.12	2003834	Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,20 m - fornecimento e instalação	m	100,000	650,73	815,09	81.509,00							100,00	81.509,00	100,00%
7.13	2003838	Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,50 m - fornecimento e instalação	m	382,000	989,11	1.238,95	473.278,90			2,00	2.477,90			380,00	470.801,00	100,00%
7.14	705185	Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	899,000	3.732,55	4.675,39	4.203.175,61			899,00	4.203.175,61			0,00	0,00	REVISÃO
7.15	104492	Aduela/ Galeria pré-moldada de concreto armado, seção retangular interna de 2,00 X 2,00 M (L X A), misula de 20 X 20 CM, C = 1,00 M, espessura MIN = 15 CM, TB-45 e FCK do concreto = 30 MPA	m	0,000	4.840,47	6.063,17	0,00	598,00	3.625.776,84					140,00	848.844,08	23,41%
7.16	1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	0,000	849,80	1.064,46		223,39	237.791,63					0,00	0,00	0,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÁ - MT  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL  
Praça São Francisco de Assis, 128, Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000,  
Aripuanã – MT, Fone : (66) 3565 – 3900  
www.aripuanã.mt.gov.br

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO  
E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-208, COM  
EXTENSAO DE 1,70KM.

Rodovia: MT-208 Trecho: Entr. MT-183(A) - Início Duplicação (ARIPUANÁ) Subtrecho: Fim da Pavimentação - Início Duplicação (ARIPUANÁ) Extensão: 1,70 km	VALOR INICIAL (LICITAÇÃO): R\$ 12.900.350,21 VALOR CONTRATADO: R\$ 12.642.325,26 PERCENTUAL DE DESCONTO: 2,00%	TERMO ADITIVO N.º 31/2024 1ª REVISÃO DE PROJETO	PERÍODO DE MEDIÇÃO 24/01/2024 à 11/03/2024	CONTRATO N.º 97/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 006/2023.
---	--	--	---	--

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS		SUPRESSÃO		5ª MEDIÇÃO - 03/24		ACUMULADO		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT	UNITÁRIO SEM BDI (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	TOTAL (R\$)	QUANT	VALOR	%
7.17	3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²		71,04	88,98		180,54	16.065,34					0,00	0,00	0,00%
7.18	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	5.832,100	16,45	20,60	120.141,26	13.523,06	278.575,03					5.324,58	109.686,35	27,51%
7.19	4805757	Escavação mecaniz. de vala em mater. de 1a cat.	m³	11.041,730	7,17	8,98	99.154,73	11.574,50	103.939,01					9.929,11	89.163,41	43,90%
7.20	4805765	Escavação de vala em material de 3ª categoria	m³	2.096,310	182,04	228,02	478.000,60							1.774,00	404.507,48	84,62%
7.21	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia não pavimentada	tkm	62.169,680	0,94	1,17	72.738,52	1.756,14	2.054,68					44.795,36	52.410,57	70,07%
7.22	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	3.755,750	0,76	0,95	3.567,96	106,09	100,78					2.781,28	2.594,72	70,72%
7.23	2003844	Lastro de areia comercial - espalhamento mecânico	m³	155,920	193,51	242,39	37.793,44	32,32	7.834,04					155,92	37.793,45	82,83%
7.24	2108168	Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	10.805,100	21,88	27,40	296.059,74			4.505,10	123.439,74			0,00	0,00	0,00%
7.25	4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	26,520	202,91	254,16	6.740,32			0,16	40,67			0,00	0,00	0,00%
7.26	4915667	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico	m³	11,050	12,00	15,03	166,08			0,06	0,90			0,00	0,00	0,00%
SUB-TOTAL 8.0							6.709.905,64		4.419.004,55		4.407.132,00		848.427,13		R\$ 2.780.353,66	41,36%
8.0	SINALIZAÇÃO		SUB-TOTAL 9.0				79.040,63		0,00		0,00		0,00		R\$ -	0,00%
9.0	COMPONENTE AMBIENTAL		SUB-TOTAL 10.0				20.491,41		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00%
SUB-TOTAL GERAL							12.642.325,00		5.629.881,81		5.629.881,81		1.013.541,68		R\$ 7.562.698,56	59,82%
TOTAL DO ORÇAMENTO							12.642.325,00		5.629.881,81		5.629.881,81		R\$ 1.013.541,68		R\$ 7.562.698,56	59,82%

Roberto Antonio de Carvalho Junior  
Eng. Civil CREA/MT 55134